

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области", по состоянию на "29" мая 2023 г.

1. Наименование Проекта: Замена витражного окна МКУК Красногривенский СДК п.Красная Грива Доволенского района Новосибирской области

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Красногривенский сельсовет Доволенского района Новосибирской области

Населенный пункт поселок Красная Грива

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

N п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	632 579,00	632 579,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	616 029,00	616 029,00
2.1	средства Субсидии	464 029,00	464 029,00
2.2	средства бюджета поселения	100 000,00	100 000,00
2.3	инициативные платежи, всего:	52 000,00	52 000,00
2.3.1	денежные средства граждан	25 000,00	25 000,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	27 000,00	27 000,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	16 550,00	16550,00
3.1	вклад жителей поселения	16550,00	16550,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах,

проведенных в рамках Проекта: 1

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

Демонтаж окна, уборка строительного мусора

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
Завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 21.03.2023 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 08.05. 2023г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Красногивенского сельсовета
Доволенского района
Новосибирской области



В.В. Морозова

Руководитель инициативной группы

Ю.С. Лукина

29.05.2023г.