

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный  
отбор в 2024 году в рамках государственной программы  
Новосибирской области "Управление финансами  
в Новосибирской области", по состоянию  
на "01" октября 2024 г.

1. Наименование Проекта: «Минувших лет живая память.»

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Красногривенский сельсовет Доволенского района  
Новосибирской области

Населенный пункт поселок Красная Грива

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

| N<br>п/п | Наименование                                                                                                                                                                                                           | План       | Факт       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1        | Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения | 595 078,77 | 595 078,77 |
| 2        | Финансовое обеспечение, всего:                                                                                                                                                                                         | 595 078,77 | 595 078,77 |
| 2.1      | средства Субсидии                                                                                                                                                                                                      | 445 078,77 | 445 078,77 |
| 2.2      | средства бюджета поселения                                                                                                                                                                                             | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2.3      | инициативные платежи, всего:                                                                                                                                                                                           | 50 000,00  | 50 000,00  |
| 2.3.1    | денежные средства граждан                                                                                                                                                                                              | 25 000,00  | 25 000,00  |
| 2.3.2    | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц                                                                                                                                                    | 25 000,00  | 25 000,00  |
| 3        | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:                             | 0,00       | 0,00       |
| 3.1      | вклад жителей поселения                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       |
| 3.2      | вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       |

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично  
Завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 01.08.2024 г.  
ввода объекта в эксплуатацию – 15.09.2024г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| низкое качество технической документации                  |  |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком |  |
| недобросовестный подрядчик                                |  |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ   |  |
| неблагоприятные погодные условия                          |  |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования        |  |
| прочее (описать)                                          |  |
|                                                           |  |
|                                                           |  |

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Красногивенского сельсовета  
Доволенского района  
Новосибирской области



В.В. Морозова

Руководитель инициативной группы



Ю.С. Лукина

04.10.2024г.